



COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO SERVIZIO 4 - AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. generale **377** del **04/12/2024**

OGGETTO: DITTA: CM INFRASTRUTTURE SRL. INTERVENTI RIPRESA FRANE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL CANALE DI BONIFICA SCOLO TRON PER MESSA IN SICUREZZA STRADALE OMONIMA VIA SCOLO TRON. ESAME ED APPROVAZIONE SAL N. 4 (FINALE) E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 16/01/2025 al 31/01/2025.

OGGETTO: DITTA: CM INFRASTRUTTURE SRL. INTERVENTI RIPRESA FRANE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL CANALE DI BONIFICA SCOLO TRON PER MESSA IN SICUREZZA STRADALE OMONIMA VIA SCOLO TRON. ESAME ED APPROVAZIONE SAL N. 4 (FINALE) E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO 4 - AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

VISTO il Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio n. 4 del 4 gennaio 2024;

PREMESSO:

CHE con delibera di G.C. n. 20 del 12/04/2023, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi ripresa frane lungo la sponda sinistra del canale di bonifica Scolo Tron per la messa in sicurezza stradale dell’omonima Via Scolo Tron” redatto a cura dello studio tecnico incaricato **R.T.P. Ing. CECCHETTIN Daniele (mandante) – Arch. ZORZAN Claudio (mandatario) – Geom. DONELLO Stefano (mandatario)** con sede a San Martino di Venezze (RO), per un importo di progetto di **€ 690.000,00** di cui:

€ 499.896,53 Opere a base d’asta

€ 12.033,87 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 178.069,60 Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale

CHE ai lavori in oggetto sono stati attribuiti i codici **CUP D47H22000470001** e **CIG 9787048F7E**;

CHE l’opera è interamente finanziata con contributo concesso ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 18/07/2022, che ha assegnato ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti contributi fino ad un importo di € 1.000.000,00 ai sensi dell’art. 1 commi 139 e seguenti della legge 30/12/2018 n. 145 (**annualità 2022**);

CHE a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN del 08 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all’approvazione della revisione del PNRR italiano, gli interventi finanziati con il decreto del 18/07/2022 **sono confluiti all’interno del PNRR - Piano "Investimenti Bilancio dello Stato" - Misura INV2C1I1.2.5"**;

CHE in data 12/05/2023 è stato assunto l’impegno di spesa n. 255 per la copertura finanziaria dell’opera di che trattasi;

CHE con contratto Rep. n. 963 in data 29/11/2023, registrato a Rovigo in data 01/12/2023 (serie 1T – numero 7310), a seguito dell’espletamento della gara di appalto effettuata dalla Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine presso la Provincia di Rovigo (procedura SUA n.

000599), sono stati affidati alla ditta **CM INFRASTRUTTURE SRL** di Campolongo Maggiore (VE) i lavori indicati all'oggetto, per un importo complessivo di **€ 476.003,81** di cui:

€ 463.969,94 Importo lavori

€ 12.033,87 Oneri per la sicurezza

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono iniziati in data 08/01/2024 e, dopo alcuni giustificati periodi di sospensione, sono terminati in data 11/06/2024 (entro il tempo utile contrattuale);

PRESO in esame gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori **Ing. CECCHETTIN Daniele**, trasmessi in data 13/11/2024 con note prott. nn. 9693-9694 e costituiti dalla seguente documentazione:

- Certificato di pagamento n. 4 (finale)
- Libretto delle misure n. 4 (finale)
- Registro di contabilità n. 4 (finale)
- Sal n. 4 (finale)
- Certificato di regolare esecuzione

VISTO in particolare lo stato finale dei lavori dal quale risulta che:

Credito per l'impresa	€ 370.385,61
Oneri sicurezza su % dei lavori	€ 12.033,87
Totale SAL N. 4	€ 382.419,48
A detrarre SAL N. 1	€ 117.738,04
A detrarre SAL N. 2	€ 108.793,16
A detrarre SAL N. 3	€ 151.334,85
Totale da corrispondere	€ 4.553,43

ACCERTATO:

CHE l'importo dello stato finale rientra nei limiti di spesa di cui al progetto finanziato di cui all'impegno di spesa n. 255 del 12/05/2023;

CHE la ditta CM INFRASTRUTTURE SRL ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CHE non sono pervenute richieste e pubblicato avvisi ad opponendum;

DATO ATTO che in fase di precollauda l'Amministrazione Comunale da dato mandato al RUP, tramite la Direzione Lavori, di ordinare alla ditta appaltatrice delle lavorazioni aggiuntive (installazione segnaletica stradale verticale integrativa rispetto a quella prevista dal progetto e ripristino con adeguato materiale riciclato della funzionalità di alcune piazzole di sosta su alcuni allargamenti della sede stradale ancora presenti sul lato più a ovest per consentire una eventuale sosta delle auto quando dovessero incrociare mezzi agricoli), per un importo di **€ 6.957,01**;

CHE pertanto il credito residuo dell'Impresa esecutrice viene determinato in complessivi euro **11.510,44 oltre IVA 22% inclusa**

DATO ATTO che in data 15/11/2024 è stata richiesta l'emissione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e che lo stesso è stato emesso con scadenza fissata al 15/03/2025 (riferimento protocollo INAIL_46582832);

RITENUTO il tutto regolare e meritevole di approvazione;

DETERMINA

- di approvare gli uniti atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori Ing. CECCHETTIN Daniele di San Martino di Venezze (RO) relativi ai lavori di "Interventi ripresa frane lungo la sponda sinistra del canale di bonifica Scolo Tron per la messa in sicurezza stradale dell'omonima Via Scolo Tron" realizzati dalla ditta **CM INFRASTRUTTURE SRL** di Campolongo Maggiore (VE);
- di dare atto che sulla scorta dello stato finale dei lavori si certifica che rimane da liquidare un credito residuo alla ditta **CM INFRASTRUTTURE SRL** che ammonta a complessivi **€ 11.510,44 oltre IVA 22% inclusa** che possono essere corrisposti a saldo di ogni avere per i lavori eseguiti;
- di dare atto che il presente SAL, dell'importo complessivo di **€ 14.042,74 IVA 22% inclusa**, sarà liquidato e pagato alla ditta **CM INFRASTRUTTURE SRL** con successivo atto di liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura.
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile dalla data di adozione, avendo già acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
Servizio 4 - Area Lavori Pubblici e Ambiente
Silvano Polo